



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**RECONOZCASE REANUDACION DE OBRA  
"CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA  
DIEGO PORTALES" ID: 3671-35-LP20**

**DECRETO N° 3291**

**Chillán Viejo, 04 JUN 2021**

**VISTOS:** las facultades conferidas en la ley n° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los decretos Alcaldicios n° 824 del 19.03.2019 y n° 969 del 28.03.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al administrador municipal, respectivamente, el decreto Alcaldicio n° 3772 del 17.12.2019 que aprueba plan anual de acción municipal año 2020.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto Alcaldicio N° **2981** de fecha **02.11.2020** que aprueba contrato de la obra "**CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES**"

b) Acta entrega de terreno de fecha 21.11.2020 con un plazo de 90 días corridos, con fecha de término 18.02.2021 "**CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES**"

c) Formulario de fecha 26.11.2020, solicitando a CGE el cambio de poste que está en el emplazamiento de la obra "**CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES**"

d) Carta del contratista ingresado por oficina de partes el día 22.01.2021, solicitando paralización de obra, ya que, CGE le dio respuesta el 15.01.2021 prácticamente 2 meses después del ingreso del contratista, el cual da respuesta que tiene un plazo de 30 a 50 días para ejecutar el traslado del poste

e) Decreto Alcaldicio N° **514** de fecha **25.01.2021** que aprueba paralización de la obra "**CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES**"

f) Carta del contratista ingresado por oficina de partes el día 01-06-2021, indicando que la compañía CGE realizó el traslado del poste

**D E C R E T O:**

**1.- RECONOZCASE:** reanudación de obra, "**CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO VILLA DIEGO PORTALES**", a contar del 01-06-2021

**2.- CONSIDERESE:** aumentar el plazo de la obra costo cero en 60 días por el tiempo que la obra estuvo paralizada a la espera del traslado del poste realizado por la compañía CGE, quedando como fecha de término de obra el día 30-07-2021

**3.- SOLICITASE:** al contratista modificar garantía Certificado de fianza N°B0076853 por un monto de \$5.128.046.- con vencimiento el 25.06.2021 correspondiente a garantía por fiel cumplimiento de contrato.

El plazo de la garantía debe ser al menos 90 días más del plazo de término de obra



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



involucrados

4.- **NOTIFÍQUESE:** a las empresas constructoras y Contratistas

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FERNANDO SILVA CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL**

FSC/HHH/OBS/PAB/FOM/fom

DISTRIBUCIÓN: Contratista, Sec. Municipal, Adm. y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



- 4 JUN 2021