



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**MODIFICA MULTAS Y APRUEBA RECEPCIÓN  
PROVISORIA DE LA OBRA DENOMINADA  
"INSTALACION DE PASTO SINTETICO,  
LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALATAMIRANO"  
ID 3671-61-LE17**

DECRETO N° **115**

CHILLÁN VIEJO, 10 ENE 2018

**VISTOS:** Las facultades conferidas en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios, los Decretos Alcaldicios N° 2030 del 09.12.2008 y N° 499 del 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente, el Decreto Alcaldicio N° 6588 del 17.12.2014 que aprueba Plan Anual de Acción Municipal año 2015.

**CONSIDERANDO:**

a) El Decreto Alcaldicio N° 3357 de fecha 13.10.2017 que aprueba contrato de la obra **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"**.

b) Carta de fecha 07.11.2017 ingresada por el contratista en la cual solicita la recepción provisoria de la obra. **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"**

c) Informe por parte de la ITO indicando que la obra **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"** no se encuentra terminada

d) Carta de fecha 16.11.2017 ingresada por el contratista en la cual solicita la recepción provisoria de la obra. **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"**

e) Informe por parte de la ITO indicando que la obra **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"** se encuentra terminada pero con 9 días de retraso los cuales equivalen a \$1.130.625.-

f) El Decreto Alcaldicio N° 3781 de fecha 20.11.2017 que designa comisión para la obra **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"**.

e) Acta de recepción sin observaciones de fecha 18.07.2017 de comisión para recepción provisoria de la obra **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"**.

h) carta ingresada por el contratista indicando los motivos por los cuales solicita rebaja de multas por días de atraso de la obra **INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO**

i) Certificado entregado por el Liceo Pacheco Altamirano, Indicando que no se podía trabajar los fin de semana por no tener personal y no contar con presupuesto para cancelar horas extras

j) informe por parte de la I.T.O, indicando que se aprueba la petición de rebaja de días de atraso quedando en tres días y no en nueve originalmente. Los tres días equivalen a \$376.875.-

k) planilla Excel indicando los días de multa y su valor, los cuales equivalen al 1 por ciento del valor neto. 08 días de atraso \$ 1.608.538.-



Municipalidad  
de Chillán Viejo

Dirección de Obras Municipales



**DECRETO:**

**1.- APRUÉBASE** la Recepción Provisoria de la obra denominada **"INSTALACION PASTO SINTETICO, LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO"** de fecha 24 de Noviembre del presente año, encomendada a CONSTRUCTORA METZU LTDA

**2.- DEVUELVA**SE Boleta de Garantía N° 0120587 por fiel cumplimiento de contrato por un monto de \$ 1.494.937 y solicítese garantía por correcta ejecución de obra por el 5% del monto de la obra \$ 747469.-

**3.- MODIFIQUESE** multa de 09 días de retraso equivalente a \$1.130.625.- por tres días de retraso equivalentes a \$376.875, descontados en el estado de pago según las bases administrativas punto 22

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**



**HUGO HENRIQUEZ HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**  
**DPM/HHH/QES/PAB/FOM/fom**

DISTRIBUCION: Contratista, Sec. Municipal, Adm. Y Finanzas, DOM, Dpto. Ejecución, Of. Partes



**DOMINGO PILLADO MELZER**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)**  
**POR ORDEN DEL SR. ALCALDE**



10 ENE 2018